

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ****SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA**

Avenida Padre Humberto Pietro Grande, 3509 - Bairro São Raimundo - Palácio da Justiça - CEP 64075-066
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Termo de Recebimento Nº 565/2023 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

A SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, representante da contratante da obra abaixo discriminada, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**, considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, os serviços ficam provisoriamente recebidos, no aguardo do prazo máximo legal de 90 (noventa) dias, para o recebimento definitivo dos serviços conforme inciso I do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Registramos os seguintes dados relativos à obra e/ou serviço:

1.	Modalidade:	Concorrência nº 16/2021			
2.	Contrato nº:	134/2021	Ordem de Serviço nº:	48/2021	
3.	Tipo de execução:		Direta	Indireta	X
4.	Objeto:	CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA			
5.	Comarca:	Teresina (PI)			
6.	Contratado:	SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07.247.216/0001-03			
7.	Valor do Contrato:	R\$ 16.020.942,35 (dezesesseis milhões, vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos)			
8.	Alterações contratuais:	<p>1º Aditivo - Reorganização do cronograma físico-financeiro.</p> <p>2º Aditivo - Recomposição do Econômico-Financeiro do Contrato, no valor de R\$ 4.793.293,42.</p> <p>3º Aditivo - Aditamento de custo, prazo de execução (240 dias) e vigência contratual (08 meses), com acréscimo de novos serviços e supressão de serviços existentes, no valor de R\$ 2.235.698,63.</p>			
9.	Valor do Contrato + Alterações:	R\$ 23.049.934,40			
10.	Prazo de execução:	360 (trezentos e sessenta) dias.			
	Execução do Contrato:	Início:	07/12/2021	Paralisação:	02/12/2022
	Reinício:	Início:	10/01/2023	Término:	07/09/2023

	Realizado:	Início:	07/12/2021	Término:	07/09/2023
	Vigência do Contrato:	Início:	29/11/2021	Término:	29/11/2023
	3º Aditivo:	Início:	29/11/2023	Término:	29/07/2024
11.	Existência de pendências:	Sim	X	Não	
	Motivo:	<p>Pisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpeza geral. -Aplicação de rejunte nas juntas de dilatação dos ambientes relacionados na tabela em anexo. -Conclusão do piso de granito da escada da EJUD. <p>Revestimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpeza geral do MDF e cerâmicas. -Conclusão dos revestimentos dos DMLs e banheiros. <p>Esquadrias de alumínio, vidro e madeira:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Corrigir portas desniveladas das cabines dos banheiros da Corregedoria. -Finalizar o acabamento das portas. -Finalizar o acabamento da cabine de cadastro da Corregedoria. -Verificar a regulagem das portas e janelas. -Corrigir acabamento do espelho do lavabo do gabinete do Corregedor. <p>Pinturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisão, acabamento e conclusão das pinturas internas e externas. -Pintura do estacionamento. -Retoque da pintura das fachadas. -Acabamento da pintura do forro. -Finalização da pintura do forro. <p>Instalações hidrossanitárias:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Finalizar instalação de caixas d'água, bombas, papeleiras, duchas, engates, vasos, assentos de vaso, drenos, barras de apoio, pias e torneiras. -Instalação dos ralos abacaxi. -Conclusão da interligação das instalações. -Verificar funcionamento e pressão da água. -Instalação dos quadros das bombas. 			

Instalações elétricas:

- Instalação e comissionamento dos equipamentos da subestação abrigada.
- Ensaio dos transformadores e laudo de isolamento dos invólucros metálicos.
- Instalação de telas, tapetes isolantes e splits na subestação.
- Correção do aterramento da subestação abrigada.
- Finalização da instalação dos quadros elétricos dos prédios.
- Finalização das tomadas de piso.
- Homologação e energização do sistema fotovoltaico.
- Energização dos geradores.
- Instalação das luminárias das marquises.
- Substituir luminárias danificada no banheiro PCD do 1º Pavimento da Corregedoria.

Instalações de cabeamento estruturado:

- Instalação dos equipamentos e acessórios nos *racks* (patch cords, DIOS, transceivers, bandejas, cordões ópticos, no-breaks de 2,2 kVA, etc).
- Concluir interligação da fibra óptica.
- Finalizar instalação e identificação de tomadas e pontos dos patch pannels.

Climatização, exaustão e renovação de ar:

- Conclusão e teste dos sistemas.

Elevadores:

- Conclusão e teste dos equipamentos.
- Corrigir acabamento externo do elevador da Corregedoria.

CFTV:

- Instalação dos NVRs, câmeras e monitores.
- Teste do sistema das câmeras internas/externas.

Sonorização:

- Conclusão da instalação e teste dos equipamentos.
- Instalação das tomadas de piso (XLR) nos auditórios.

Controle de acesso:

- Conclusão da instalação e teste dos equipamentos.

		<p>CATV:</p> <p>-Instalação dos projetores, telas retráteis, monitores e cabo HDMI.</p>			
12.	Reajustamento ou acertos de qualquer natureza:	Sim		Não	X
	Motivo:	<p>Combate a incêndio:</p> <p>-Instalação dos extintores, mangueiras dos hidrantes, luminárias, sinalização de emergência e central de alarme.</p> <p>-Finalização do acabamento da tubulação de incêndio.</p> <p>Serviços complementares:</p> <p>-Instalação das placas de identificação em todos ambientes.</p> <p>-Instalação dos letreiros e conclusão dos serviços de comunicação visual.</p> <p>-Instalação do piso tátil.</p> <p>-Identificar e alinhar caixas de passagem de concreto.</p> <p>-Finalizar paisagismo externo e interno.</p> <p>Serviços finais:</p> <p>-<i>As-built</i> da edificação.</p> <p>-Remoção do canteiro de obra e recomposição do pavimento intertravado.</p> <p>-Documentação (Notas fiscais, manuais, termos de garantia) dos equipamentos.</p> <p>-ART complementar do 3º aditamento.</p> <p>-Limpeza final da obra.</p> <p>Anexo: lista de pendências por ambiente (4776800).</p> <p>Prazo para regularização das pendências: 60 (sessenta) dias.</p>			

As partes interessadas, por seus representantes abaixo assinado, firmam o presente Termo de Recebimento Provisório, para que se produzam os devidos efeitos legais.



Documento assinado eletronicamente por **Samuel de Alencar Bezerra, Fiscal de Contrato**, em 03/10/2023, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo de Carvalho e Souza, Fiscal de Contrato**, em 03/10/2023, às 10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderland Coelho Ribeiro, Fiscal de Contrato**, em 03/10/2023, às 10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Caio Medeiros de Noronha Albuquerque, Fiscal de Contrato**, em 03/10/2023, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Barreto de Negreiros Filho, Fiscal de Contrato**, em 03/10/2023, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rômulo Gonçalves Dantas, Fiscal de Contrato**, em 03/10/2023, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Nogueira Matias, Superintendente de Engenharia e Arquitetura/TJPI**, em 04/10/2023, às 08:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **4746196** e o código CRC **2958302C**.
