



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT

Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Anexo Nº 1617/2023 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

ANEXO ÚNICO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
	Obra														
	Conclusão da Construção do Novo Fórum da Comarca de Canto do Buriti - PI		24,93%												
Cronograma Físico e Financeiro - Prorrogação CA 49/2023															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%					15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	1,0000000
		212.823,56	20.998,98	20.998,98	20.998,98	20.998,98					32.206,91	32.206,91	32.206,91	32.206,91	0,0000000
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	3,89%	3,89%	0,93%	0,93%	55,47%				1,0000000
		17.294,65	1.508,10	1.508,10	1.508,10	1.508,10	673,26	673,26	161,43	161,43	9.592,89				0,0000000
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	14,13%	14,13%			24,42%				1,0000000
		106.840,66	12.641,97	12.641,97	12.641,97	12.641,97	15.092,43	15.092,43			26.087,94				0,0000000
4	SUPERESTRUTURA	100,00%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	15,31%	15,31%	8,05%	8,05%	49,06%				1,0000000
		48.968,78	515,86	515,86	515,86	515,86	7.496,27	7.496,27	3.943,91	3.943,91	24.024,99				0,0000000
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%					7,53%	7,53%	3,50%	3,50%	38,97%	38,97%			1,0000000
		60.480,97					4.554,08	4.554,08	2.116,54	2.116,54	23.569,87	23.569,87			0,0000000
6	COBERTURA	100,00%							33,12%	33,12%	33,75%				1,0000000
		113.198,52							37.496,14	37.496,14	38.206,25				0,0000000
7	ESQUADRIAS	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,0000000
		196.153,59									49.038,40	49.038,40	49.038,40	49.038,40	0,0000000
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,0000000
		85.690,62									21.422,66	21.422,66	21.422,66	21.422,66	0,0000000
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							12,87%	12,87%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	1,0000000
		535.898,13							68.971,65	68.971,65	99.488,71	99.488,71	99.488,71	99.488,71	0,0000000
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO	100,00%											50,00%	50,00%	1,0000000
		2.060,96											1.030,48	1.030,48	0,0000000
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,0000000
		18.965,90									4.741,48	4.741,48	4.741,48	4.741,48	0,0000000
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%										33,33%	33,33%	33,33%	1,0000000
		153.829,67										51.276,56	51.276,56	51.276,56	0,0000000
13	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,0000000
		143.177,27									35.794,32	35.794,32	35.794,32	35.794,32	0,0000000
14	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,0000000
		22.861,60									5.715,40	5.715,40	5.715,40	5.715,40	0,0000000
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,0000000
		42.686,75									10.671,69	10.671,69	10.671,69	10.671,69	0,0000000
16	INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV	100,00%									50,00%	50,00%			1,0000000
		2.669,42									1.334,71	1.334,71			0,0000000
17	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	100,00%									33,33%	33,33%	33,33%		1,0000000
		67.752,82									22.584,27	22.584,27	22.584,27		0,0000000
18	SISTEMA FOTOVOLTAICO	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,0000000
		97.226,63									24.306,66	24.306,66	24.306,66	24.306,66	0,0000000
19	REVESTIMENTO	100,00%					12,79%	12,79%			18,61%	18,61%	18,61%	18,61%	1,0000000
		108.196,09					13.836,15	13.836,15			20.130,95	20.130,95	20.130,95	20.130,95	0,0000000
20	PAVIMENTAÇÃO	100,00%							13,83%		21,54%	21,54%	21,54%	21,54%	1,0000000
		208.922,14							28.896,60		45.006,39	45.006,39	45.006,39	45.006,39	0,0000000
21	PINTURA	100,00%									33,33%	33,33%	33,33%		1,0000000
		92.991,35									30.997,12	30.997,12	30.997,12		0,0000000
22	DIVERSOS	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1,0000000
		335.897,57									83.974,39	83.974,39	83.974,39	83.974,39	0,0000000
	Porcentagem		1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,56%	1,56%	5,29%	4,21%	20,71%	21,02%	20,18%	20,13%	
	Custo		35.664,90	35.664,90	35.664,90	35.664,90	41.652,18	41.652,18	141.586,26	112.689,66	553.979,88	562.260,46	539.721,07	538.386,36	
	Porcentagem Acumulada		1,33%	2,67%	4,00%	5,33%	6,89%	8,45%	13,74%	17,96%	38,67%	59,69%	79,87%	100,00%	
	Custo Acumulado		2.674.587,65	35.664,90	71.329,80	106.994,70	142.659,60	184.311,78	225.963,96	367.550,22	480.239,87	1.034.219,75	1.596.480,21	2.136.201,29	2.674.587,65

DESEMBARGADOR HILO DE ALMEIDA SOUSA
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

SR. ANTONIO ALVES RODRIGUES FILHO
 Representante da Empresa AR ENGENHARIA EIRELI



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO ALVES RODRIGUES FILHO, Usuário Externo**, em 28/12/2023, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Hilo de Almeida Sousa, Presidente**, em 08/01/2024, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **5035042** e o código CRC **EDF4AD7D**.