

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ****SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA**

Avenida Padre Humberto Pietro Grande, 3509 - Bairro São Raimundo - Palácio da Justiça - CEP 64075-066

Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Termo de Recebimento Nº 685/2023 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

A SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, representante da contratante da obra abaixo discriminada, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**, considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, os serviços ficam provisoriamente recebidos, no aguardo do prazo máximo legal de 90 (noventa) dias, para o recebimento definitivo dos serviços conforme inciso I do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Registramos os seguintes dados relativos à obra e/ou serviço:

1.	Modalidade:	Concorrência nº 32/2021			
2.	Contrato nº:	55/2022	Ordem de Serviço nº:	17/2022	
3.	Tipo de execução:		Direta	Indireta	X
4.	Objeto:	REFORMA DO JECC ZONA LESTE (HORTO) DA COMARCA DE TERESINA			
5.	Comarca:	Teresina (PI)			
6.	Contratado:	CONSTRUTORA ENGEMAX LTDA - ME, CNPJ 19.060.022/0001-75			
7.	Valor do Contrato:	R\$ 1.535.878,94 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos)			
8.	Alterações contratuais:	1º Aditivo - Aditamento de custo, prazo de execução (120 dias), Reajuste e Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato, com acréscimo de novos serviços e supressão de serviços existentes, no valor de R\$ 439.856,32.			
9.	Valor do Contrato + Alterações:	R\$ 1.975.735,26 (um milhão, novecentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos)			
10.	Prazo de execução:	300 (trezentos) dias.			
	Execução do Contrato (Previsto):	Início:	13/06/2022	Paralisação:	03/04/2023
	Reinício:	Início:	05/07/2023	Término:	08/11/2023

	Execução do Contrato (Realizado):	Início:	13/06/2022	Término:	05/12/2023
	Vigência do Contrato:	Início:	25/05/2022	Término:	25/05/2024
11.	Existência de pendências:	Sim	X	Não	
	Motivo:	<p>Pisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisão geral do acabamento de piso e rodapé. <p>Revestimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisão geral do acabamento. <p>Cobertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisão do acabamento externo das telhas termoacústicas nos beirais e cumeeiras. <p>Esquadrias de alumínio, vidro e madeira:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalação da esquadria de vidro fixo da Secretaria. -Instalação de espelhos nos banheiros, conforme projeto. -Substituição do vidro danificado na fachada frontal. <p>Pinturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisão e acabamento das pinturas internas e externas. -Pintura do estacionamento (interno e externo). -Retoque da pintura das fachadas. -Pintura da rampa de entrada e piso podotátil de concreto. <p>Instalações hidrossanitárias:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entrega das bombas de 1,5 HP. -Instalação de tampa de ralos em todos os banheiros. <p>Instalações elétricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identificação dos circuitos dos quadros elétricos. -Instalação de terminais de compressão nos quadros elétricos. -Substituição de tomadas simples por duplas, conforme projeto. -Energização do sistema fotovoltaico. -Energização do gerador. -Instalação de refletores da iluminação do tótem. 			

Instalações de cabeamento estruturado:

- Instalação dos equipamentos e acessórios nos *racks* (patch cords, voice pannel, patch pannels, régua, switch, no-breaks, bandejas, etc).
- Finalizar instalação e identificação de tomadas e pontos dos patch pannels.
- Substituição de tomadas simples por duplas, conforme projeto.
- Instalação do monitor do CFTV.
- Corrigir acabamento das caixas de passagem das câmeras.
- Teste do sistema das câmeras.

Climatização:

- Corrigir a instalação do isolamento dos tubos de cobre e cabeamento elétrico das unidades externas/internas.
- Substituir equipamentos com capacidade em desacordo com o projeto/orçamento.

Plataforma elevatória:

- Revisão do acabamento do equipamento e da casa de máquinas.
- Finalizar e organizar instalações elétricas.

Sonorização:

- Finalizar instalação dos equipamentos.
- Fechamento das tomadas de piso (XLR) nos auditórios.

Serviços complementares:

- Instalação das placas de identificação das salas.
- Correção do letreiro do totem.
- Identificar caixas de passagem de concreto.
- Revisão do acabamento/fechamento do brise.
- Revisão do acabamento da base do gerador.
- Instalação dos novos mastros.
- Substituição de mudas de ixoras mortas.
- Fechamento com mais duas barras no guarda corpo de inox da escada.
- Instalação da bancada de granito do fraldário.

Serviços finais:

- As-built* da edificação.
- Documentação (Notas fiscais, manuais, termos de garantia) dos equipamentos.
- Limpeza final da obra inclusive a retirada de toda a sujeira, resquíio de obra da cobertura.

		Prazo para regularização das pendências: 45 (quarenta e cinco) dias.			
12.	Reajustamento ou acertos de qualquer natureza:	Sim		Não	X
	Motivo:				

As partes interessadas, por seus representantes abaixo assinado, firmam o presente Termo de Recebimento Provisório, para que se produzam os devidos efeitos legais.



Documento assinado eletronicamente por **Samuel de Alencar Bezerra, Fiscal de Contrato**, em 13/12/2023, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Kleber Andrade Eulálio, Fiscal de Contrato**, em 13/12/2023, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Maria Libório Eulálio, Fiscal de Contrato**, em 13/12/2023, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Nogueira Matias, Superintendente de Engenharia e Arquitetura/TJPI**, em 13/12/2023, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **4992364** e o código CRC **163BF311**.