



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT

Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Anexo Nº 1454/2023 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

ANEXO ÚNICO

Cronograma Físico e Financeiro - 1º TERMO ADITIVO (SEM REEQUILIBRIO)																			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,84%	49,47%	1,23%	2,46%	2,46%	2,62%	2,62%	2,62%	2,46%	2,46%	2,46%	2,22%	1,08%				100,00%
		111.618,98	28.846,38	55.220,22	1.373,64	2.747,27	2.747,27	2.921,02	2.921,02	2.921,02	2.747,27	2.747,27	2.747,27	2.472,55	1.206,78				111.618,98
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,61%	8,61%	8,61%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	100,00%
		510.134,64	41.309,26	41.309,26	41.309,26	41.309,26	41.309,26	43.921,84	43.921,84	43.921,84	21.477,85	21.477,85	21.477,85	21.477,85	21.477,85	21.477,85	21.477,85	21.477,85	510.134,64
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/ENTULHO	100,00%		4,83%	43,49%						25,84%	25,84%							100,00%
		465.748,81		22.505,50	202.549,50						120.346,91	120.346,91							465.748,81
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	24,21%	24,21%	25,20%	25,20%					1,19%								100,00%
		275.027,72	66.578,18	66.578,18	69.295,66	69.295,66					3.280,04								275.027,72
5	SUPERESTRUTURA	100,00%		23,17%		57,49%	5,15%				7,10%	7,10%							100,00%
		517.595,54		119.908,31		297.550,26	26.646,29				36.745,34	36.745,34							517.595,54
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		3,80%	5,13%	6,27%	54,11%	4,04%	23,22%				3,44%						100,00%
		109.255,24		4.148,99	5.601,13	6.845,83	59.123,06	4.411,39	25.365,47				3.759,37						109.255,24
7	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%					100,00%												100,00%
		74.614,77					74.614,77												74.614,77
8	COBERTURA	100,00%					100,00%												100,00%
		157.327,89					157.327,89												157.327,89
9	ALVENARIA	100,00%					48,61%	51,39%											100,00%
		179.271,06					87.139,16	92.131,90											179.271,06
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%					19,83%	19,83%	19,83%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	100,00%
		55.733,65					11.052,32	11.052,32	11.052,32	2.822,09	2.822,09	2.822,09	2.822,09	2.822,09	2.822,09	2.822,09	2.822,09	2.822,09	55.733,65
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
		146.286,61					29.258,96	29.258,96	29.258,96	7.313,72	7.313,72	7.313,72	7.313,72	7.313,72	7.313,72	7.313,72	7.313,72	7.313,72	146.286,61
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					15,00%	15,00%	15,00%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	100,00%
		1.050.815,47					157.634,45	157.634,45	157.634,45	72.239,02	72.239,02	72.239,02	72.239,02	72.239,02	72.239,02	72.239,02	72.239,02	72.239,01	1.050.815,47
13	REVESTIMENTOS	100,00%					30,00%	50,00%	20,00%										100,00%
		691.235,33					207.380,86	345.634,77	138.219,69										691.235,33
14	ESQUADRIAS	100,00%						20,00%	20,00%				0,00%	26,92%	18,81%	4,76%	4,76%	4,76%	100,00%
		246.272,78						49.255,53	49.255,53					66.292,56	46.325,69	11.714,49	11.714,49	11.714,49	246.272,78
15	PINTURA	100,00%											26,45%	26,45%	17,64%	9,82%	9,82%	9,82%	100,00%
		140.512,79											37.170,00	37.170,00	24.780,00	13.797,60	13.797,60	13.797,60	140.512,79
16	INCÊNDIO	100,00%													94,06%	5,94%	0,00%	0,00%	100,00%
		7.420,14													6.979,41	440,73			7.420,14
17	HVAC	100,00%								100,00%									100,00%
		207.564,81								207.564,81									207.564,81
18	PAISAGISMO	100,00%												75,30%	18,82%	5,88%			100,00%
		23.067,41												17.368,68	4.342,17	1.356,56			23.067,41
19	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	100,00%												63,52%	15,88%	5,15%	5,15%	5,15%	100,00%
		87.962,14												55.876,85	13.969,21	4.529,02	4.529,02	4.529,02	87.962,14
	Porcentagem	100,00%	2,70%	6,12%	6,33%	8,26%	8,88%	10,85%	13,15%	12,65%	5,28%	5,29%	3,95%	4,77%	3,80%	2,68%	2,65%	2,65%	94,71%
	Custo	5.057.465,78	136.733,82	309.670,46	320.129,19	417.748,28	448.907,71	548.712,75	665.044,37	639.828,63	266.972,22	267.451,55	199.646,79	241.125,67	192.015,74	135.691,07	133.893,78	133.893,76	5.057.465,78
	Porcentagem Acumulado		2,70%	8,83%	15,16%	23,42%	32,29%	43,14%	56,29%	68,94%	74,22%	79,51%	83,46%	88,23%	92,02%	94,71%	97,35%	100,00%	
	Custo Acumulado		136.733,82	446.404,28	766.533,47	1.184.281,75	1.633.189,46	2.181.902,21	2.846.946,58	3.486.775,21	3.753.747,43	4.021.198,99	4.220.845,77	4.461.971,44	4.653.987,18	4.789.678,25	4.923.572,02	5.057.465,78	

DESEMBARGADOR HILO DE ALMEIDA SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

SR. MAÉRCIO PEREIRA VASCONCELOS
Representante da Empresa CONSTRUFORT EIRELI



Documento assinado eletronicamente por **MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS, Usuário Externo**, em 20/11/2023, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Hilo de Almeida Sousa, Presidente**, em 27/11/2023, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **4918373** e o código CRC **B7BCD142**.