



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA
 Avenida Padre Humberto Pietro Grande, 3509 - Bairro São Raimundo - Palácio da Justiça - CEP 64075-066
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Termo de Recebimento Nº 424/2024 - PIPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

A **SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**, representante da contratante da obra abaixo discriminada, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**, considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, os serviços ficam provisoriamente recebidos, no aguardo do prazo máximo legal de 90 (noventa) dias, para o recebimento definitivo dos serviços conforme inciso I do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Registramos os seguintes dados relativos à obra e/ou serviço:

1.	Modalidade:	Concorrência nº 48/2022			
2.	Contrato nº:	158/2022	Ordem de Serviço nº:	40/2022	
3.	Tipo de execução:		Direta	Indireta	X
4.	Objeto:	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JAICÓS			
5.	Comarca:	JAICÓS (PI)			
6.	Contratado:	CONSTRUFORT EIRELI, CNPJ 19.329.492/0001-91			
7.	Valor do Contrato:	R\$ 4.534.047,71 (quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil quarenta e sete reais e setenta e um centavos)			
8.	Alterações contratuais:	1º Termo Aditivo - Aditamento de custo, prazo de execução (120 dias) e Reajuste, com acréscimo de novos serviços e supressão de serviços existentes, no valor de R\$ 523.418,07. 2º Termo Aditivo - Aditamento de prazo de execução (45 dias).			
9.	Valor do Contrato + Alterações:	R\$ 5.057.465,78 (cinco milhões, cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos)			
10.	Prazo de execução:	360 (trezentos e sessenta) dias.			
	Execução do Contrato (Previsto):	Início:	16/11/2022	Término:	11/11/2023
	1º Termo Aditivo:	Início:	11/11/2023	Término:	10/03/2024
	2º Termo Aditivo:	Início:	10/03/2024	Término:	24/04/2024
	Execução do Contrato (Realizado):	Início:	16/11/2022	Término:	20/06/2024
	Vigência do Contrato:	Início:	11/11/2022	Término:	11/11/2024
11.	Existência de pendências:	Sim	X	Não	
	Motivo:	<p>Pisos: -Revisão geral dos acabamentos de piso e rodapé. -Aplicação do piso podotátil.</p> <p>Revestimentos: -Substituir carpete do auditório, conforme especificação de projeto. -Instalação do carpete da sala de som.</p> <p>Cobertura: -Verificação de infiltrações nas salas da defensoria pública, ministério público e gabinete. -Revisão do acabamento do forro de drywall da marquise dos fundos.</p> <p>Esquadrias de alumínio, vidro e madeira: -Regulagem das esquadrias de alumínio e vidro. -Substituição dos puxadores de plástico das janelas. -Revisão do acabamento das janelas do auditório. -Revisão do acabamento do alizar das portas de madeira. -Instalação da fechadura e puxadores das portas do auditório. -Substituição da esquadria do banheiro da cela. -Tratamento de pontos de ferrugem nas grades das celas.</p> <p>Pinturas: -Revisão geral e acabamento das pinturas internas e externas. -Pintura das rampas de acesso dos cadeirantes. -Pintura do muro. -Pintura da caixas d' água. -Pintura da demarcação dos extintores de incêndio. -Acabamento dos cassetes da entrada principal.</p> <p>Instalações hidrossanitárias: -Instalação dos ralos tipo abacaxi na cobertura.</p>			

		<p>-Verificação da pressão da água da pia da copa. -Instalação da pia do DML.</p> <p>Instalações elétricas: -Identificação dos circuitos dos quadros elétricos. -Instalação do quadro da guarita. -Instalação do quadro de bombas. -Instalação de barreira acrílica no Quadro Geral. -Tratamento da pintura do Quadro Geral. -Energização do motor de portão. -Correção da frequência do gerador. -Instalação dos espelhos nas tomadas e interruptores. -Instalação das luminárias das marquises. -Instalação dos refletores do tótem. -Energização das luminárias dos postes. -Instalação da luminária de sinalização de estacionamento.</p> <p>Sistema fotovoltaico: -Entrega da documentação da versão aprovada do sistema fotovoltaico. -Substituição das placas danificadas/trincadas. -Limpeza geral das placas fotovoltaicas. -Verificação do desempenho e rendimento do sistema, conforme dimensionamento do projeto.</p> <p>Instalações de cabeamento estruturado: -Instalação dos equipamentos e acessórios nos <i>racks</i> (patch cords, switches, voice panel, etc). -Ativação de todas as câmeras. -Finalizar instalação e identificação de tomadas e pontos dos patch panels. -Instalação dos blocos e cabo de telefonia no respectivo quadro. -Conclusão da caixa de telefonia e tubulação de acesso externo, próximos do poste da subestação.</p> <p>Controle de acesso: -Ativação/configuração das catracas e detectores de metal. -Entrega dos cartões de proximidade das catracas.</p> <p>Climatização: -Conclusão da instalação das máquinas. -Realocação de tubulações de cobre acima das placas fotovoltaicas. -Proteção de cabos expostos em algumas unidades condensadoras.</p> <p>SPDA: -Teste de continuidade do SPDA. -Revisão do cabeamento do mastro do SPDA.</p> <p>Sonorização: -Finalizar a instalação e testar equipamentos do auditório e audiências. -Verificação de ruído e correção do sistema de som do auditório. -Substituição de 04 microfones do auditório por microfone gooseneck. -Troca dos conectores P10 por XLR, na mesa de som.</p> <p>Serviços complementares: -Instalação do letreiro de inox. -Substituição de carnaúbas mortas. -Finalizar acabamento da grade do gerador. -Cobertura do quadro de transferência do gerador. -Finalizar acabamento e identificar as caixas de passagem de concreto.</p> <p>Serviços finais: -<i>As-built</i> da edificação. -Documentação (Notas fiscais, manuais, termos de garantia) dos equipamentos. -Habite-se da obra. -Limpeza final da obra inclusive a retirada de toda a sujeira, resquício de obra da cobertura. -Entrega dos diários de obra. -Remoção do entulho da obra.</p> <p>Prazo para regularização das pendências: 30 (trinta) dias.</p>			
12.	Reajustamento ou acerto de qualquer natureza:	Sim		Não	X
	Motivo:				

As partes interessadas, por seus representantes abaixo assinado, firmam o presente Termo de Recebimento Provisório, para que se produzam os devidos efeitos legais.



Documento assinado eletronicamente por **Samuel de Alencar Bezerra, Fiscal de Contrato**, em 26/06/2024, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Barreto de Negreiros Filho, Fiscal de Contrato**, em 26/06/2024, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderland Coelho Ribeiro, Fiscal de Contrato**, em 26/06/2024, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Nogueira Matias, Superintendente de Engenharia e Arquitetura/TJPI**, em 26/06/2024, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **5632647** e o código CRC **E57E4AB8**.