



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SENA**  
 Avenida Padre Humberto Pietro Grande, 3509 - Bairro São Raimundo - Palácio da Justiça - CEP 64075-066  
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Termo de Recebimento Nº 440/2024 - PIPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

A **SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**, representante da contratante da obra abaixo discriminada, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**, considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, os serviços ficam provisoriamente recebidos, no aguardo do prazo máximo legal de 90 (noventa) dias, para o recebimento definitivo dos serviços conforme inciso I do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

Registramos os seguintes dados relativos à obra e/ou serviço:

1.	Modalidade:	Concorrência nº 34/2022			
2.	Contrato nº:	111/2022	Ordem de Serviço nº:	30/2022	
3.	Tipo de execução:		Direta	Indireta	X
4.	Objeto:	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM E JUIZADO DA COMARCA DE PIRACURUCA</b>			
5.	Comarca:	PIRACURUCA (PI)			
6.	Contratado:	CONSTRUTORA DUX LTDA, CNPJ 15.497.323/0001-00			
7.	Valor do Contrato:	R\$ 4.005.065,01 (quatro milhões, cinco mil sessenta e cinco reais e um centavo)			
8.	Alterações contratuais:	<p>1º Termo Aditivo - Reorganização do Cronograma físico-financeiro.</p> <p>2º Termo Aditivo - Aditamento de custo, prazo de execução (120 dias) e Reajuste, com acréscimo de novos serviços e supressão de serviços existentes, no valor de R\$ 428.044,51.</p> <p>1º Termo de Apostilamento - Prorrogação de prazo de execução (85 dias).</p>			
9.	Valor do Contrato + Alterações:	R\$ 4.433.109,52 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil cento e nove reais e cinquenta e dois centavos)			
10.	Prazo de execução:	360 (trezentos e sessenta) dias.			
	<b>Execução do Contrato (Previsto):</b>	Início:	05/09/2022	Paralisação:	30/08/2023
	Reinício:	Início:	01/12/2023	Término:	02/12/2023
	2º Termo Aditivo:	Início:	02/12/2023	Término:	31/03/2024
	1º Termo de Apostilamento:	Início:	31/03/2024	Término:	24/06/2024
	<b>Execução do Contrato (Realizado):</b>	Início:	05/09/2022	Término:	24/06/2024
	<b>Vigência do Contrato:</b>	Início:	25/08/2022	Término:	25/08/2024
11.	Existência de pendências:	Sim	X	Não	
	Motivo:	<p><b>Pisos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Limpeza do piso granilite das celas.</li> <li>-Aplicação do piso podotátil de concreto.</li> </ul> <p><b>Revestimentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Substituir carpete do auditório, conforme especificação de projeto.</li> <li>-Revisão do acabamento da porta de correr do auditório.</li> <li>-Instalação de tapa-furos no mdf do auditório.</li> </ul> <p><b>Esquadrias de alumínio, vidro e madeira:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Instalação de esquadria na sala da oitava.</li> <li>-Substituição das esquadrias fixas da circulação</li> </ul> <p><b>Pinturas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Retoque de pintura nos alizares das portas.</li> <li>-Limpeza de manchas de pintura no mdf do auditório.</li> <li>-Aplicação de pintura (selador/verniz) na lateral das folhas das portas.</li> <li>-Pintura da demarcação dos extintores de incêndio.</li> </ul> <p><b>Instalações hidrossanitárias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Instalação dos ralos tipo abacaxi na cobertura.</li> <li>-Substituição das torneiras dos banheiros PCD.</li> </ul>			

-Instalação de barras de apoio nos banheiros PCD.  
 -Acabamento da pia nos banheiros PCD (anel próximo à parede).

**Instalações elétricas:**  
 -Identificação dos circuitos dos quadros elétricos.  
 -Instalação dos terminais de compressão na conexão de entrada de quadros.  
 -Conclusão da instalação do quadro da guarita.  
 -Instalação do quadro de bombas.  
 -Instalação de DRs nos circuitos do QD1, QD2, QD4 e QD5, conforme projeto.  
 -Instalação dos DPSs nos quadros (dispositivos não estão conectados nos terminais dos quadros).  
 -Correção do cabeamento do QDA1 (seção do cabo de entrada diverge do cabo de saída).  
 -Energização do motor de portão.  
 -Correção da frequência do gerador.  
 -Instalação dos espelhos nas tomadas e interruptores.  
 -Instalação das luminárias das marquises.  
 -Troca do cabeamento dos refletores do tótem por cabo PP.  
 -Substituição de lâmpadas queimadas.  
 -Instalação da luminária de sinalização de estacionamento.

**Sistema fotovoltaico:**  
 -Entrega da documentação da versão aprovada do sistema fotovoltaico.  
 -Limpeza geral das placas fotovoltaicas.  
 -Verificação do desempenho e rendimento do sistema, conforme dimensionamento do projeto.

**Instalações de cabeamento estruturado:**  
 -Instalação dos equipamentos e acessórios nos racks (régua de tomada e bandejas).  
 -Instalação da câmera próxima ao gerador.  
 -Instalação do kit de ventilação no rack de piso.  
 -Organização dos cabos de rede na sala do rack.  
 -Ativação de todas as câmeras.  
 -Identificação de tomadas e pontos dos patch pannels.  
 -Instalação dos blocos e cabo de telefonia no respectivo quadro de telefonia.  
 -Correção da tubulação de acesso externo (eletroduto instalado não está na altura correta), próximo do poste da subestação.

**Antena:**  
 -Fechamento e instalação das tomadas de antena.  
 -Correção da instalação da antena, está acima do mastro de SPDA.

**Controle de acesso:**  
 -Ativação/configuração das catracas e detectores de metal.  
 -Entrega dos cartões de proximidade das catracas.

**Climatização:**  
 -Conclusão da instalação e teste das máquinas.  
 -Realocação das máquinas instaladas nas telhas.

**SPDA:**  
 -Teste de continuidade do SPDA.  
 -Conclusão da malha de captação do SPDA, conforme projeto.

**Sonorização:**  
 -Verificação e correção do sistema de som das audiências.  
 -Troca dos conectores e tomadas P10 por XLR (sala de audiência e auditório), bem como troca dos espelhos de plástico com metal.

**Serviços complementares:**  
 -Alinhamento do letreiro de inox.  
 -Revisão do plantio de grama.  
 -Finalizar acabamento e identificar as caixas de passagem de concreto.  
 -Instalação das placas de sinalização dos extintores.  
 -Instalação de placas de identificação das salas.

**Serviços finais:**  
 -As-built da edificação.  
 -Documentação (Notas fiscais, manuais, termos de garantia) dos equipamentos.  
 -Habite-se da obra.  
 -Entrega dos diários de obra.  
 -Remoção do entulho da obra.

**Prazo para regularização das pendências: 45 (quarenta e cinco) dias.**

12.	Reajustamento ou acertos de qualquer natureza:	Sim		Não	X
	Motivo:				

As partes interessadas, por seus representantes abaixo assinado, firmam o presente Termo de Recebimento Provisório, para que se produzam os devidos efeitos legais.



Documento assinado eletronicamente por Samuel de Alencar Bezerra, Fiscal de Contrato, em 05/07/2024, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Sanderland Coelho Ribeiro, Fiscal de Contrato, em 05/07/2024, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Barreto de Negreiros Filho, Fiscal de Contrato**, em 08/07/2024, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Indira Cardoso Matos, Chefe da Seção de Orçamentos de Construção e Reformas**, em 08/07/2024, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **5674450** e o código CRC **1781FE3B**.