



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ

SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT

Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Cronograma Nº 28/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

ANEXO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2025 (TERMO ADITIVO Nº 218/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT - SEI ID 7074984)

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais											
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE FRONTEIRAS - PI	SINAPI - 06/2024 - Piauí SICRO3 - 04/2024 - Piauí ORSE - 05/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	Padrão - 28,82% Equipamento - 16,32%	Desonerado: Horista: 84,59% Mensalista: 47,59%											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 1º TERMO ADITIVO - CA 72/2025														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	15,56%	11,65%	7,49%	7,28%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	7,17%	7,28%	7,28%
		571.221,50	88.882,08	66.547,30	42.784,49	41.584,93	41.470,68	41.470,68	41.470,68	41.470,68	41.470,68	40.956,58	41.556,36	41.556,36
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	17,22%	34,43%	17,22%	31,14%								
		1.333.754,36	229.610,77	459.221,53	229.610,77	415.311,29	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	100,00%		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%							
		635.593,61	-	63.559,37	190.678,08	254.237,44	127.118,72	-	-	-	-	-	-	-
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00%				10,00%	20,00%	40,00%	30,00%					
		221.386,66	-	-	-	22.138,67	44.277,33	88.554,66	66.416,00	-	-	-	-	-
5	ESQUADRIAS	100,00%						10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%	
		264.868,58	-	-	-	-	-	26.486,85	52.973,72	52.973,72	66.217,15	39.730,29	26.486,85	-
6	COBERTURA	100,00%						10,00%	10,00%	50,00%	20,00%	10,00%		
		457.412,32	-	-	-	-	-	45.741,23	45.741,23	228.706,17	91.482,46	45.741,23	-	-
7	REVESTIMENTO	100,00%						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		292.264,10	-	-	-	-	-	29.226,41	58.452,82	58.452,82	58.452,82	58.452,82	29.226,41	-
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%				5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
		442.326,28	-	-	-	22.116,30	22.116,31	44.232,63	88.465,26	88.465,26	88.465,26	44.232,63	44.232,63	-
9	PINTURA	100,00%												20,00%
		110.610,34	-	-	-	-	-	-	-	-	11.061,03	33.183,10	44.244,14	22.122,07
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00%				5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		315.028,18	-	-	-	15.751,42	31.502,82	47.254,22	47.254,22	47.254,22	31.502,82	31.502,82	31.502,82	31.502,82
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		454.623,21	-	-	-	22.731,17	45.462,32	68.193,48	68.193,48	68.193,48	45.462,32	45.462,32	45.462,32	45.462,32
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%											50,00%	50,00%
		6.598,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.299,33	3.299,33
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		45.431,53	-	-	-	-	-	-	-	9.086,31	13.629,45	13.629,46	9.086,31	-
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%									20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
		262.218,65	-	-	-	-	-	-	-	-	52.443,74	78.665,59	104.887,46	26.221,86
15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	100,00%					10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		223.966,96	-	-	-	-	22.396,70	33.595,04	33.595,04	33.595,04	33.595,04	22.396,70	22.396,70	22.396,70
16	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	100,00%										20,00%	30,00%	50,00%
		37.450,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.490,08	11.235,13	18.725,22
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	100,00%									10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
		50.995,80	-	-	-	-	-	-	-	-	5.099,58	10.199,16	15.298,74	20.398,32
18	INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV	100,00%						5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		13.331,50	-	-	-	-	-	666,57	1.333,15	1.999,73	2.666,30	2.666,30	2.666,30	1.333,15
19	SISTEMA FOTOVOLTAICO	100,00%									20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		178.355,75	-	-	-	-	-	-	-	-	35.671,14	35.671,15	53.506,73	53.506,73
20	SERVIÇOS GERAIS	100,00%								20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%
		366.881,09	-	-	-	-	-	-	-	-	73.376,22	73.376,22	91.720,27	36.688,11
	Porcentagem		5,07%	9,38%	7,37%	12,63%	5,32%	6,77%	8,02%		11,20%	10,35%	9,57%	5,14%
	Custo	6.284.319,51	318.492,85	589.328,20	463.073,34	793.871,22	334.344,88	425.421,77	503.895,60	703.573,65	650.596,01	601.700,50	576.808,50	323.212,99
	Porcentagem Acumulado		5,07%	14,45%	21,81%	34,45%	39,77%	46,54%	54,56%	65,75%	76,10%	85,68%	94,86%	100,00%
	Custo Acumulado		318.492,85	907.821,05	1.370.894,39	2.164.765,61	2.499.110,49	2.924.532,26	3.428.427,86	4.132.001,51	4.782.597,52	5.384.298,02	5.961.106,52	6.284.319,51

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS AURÉLIO SOARES FERREIRA**, Usuário Externo, em 16/07/2025, às 20:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **Aderson Antonio Brito Nogueira**, Presidente, em 17/07/2025, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **7074986** e o código CRC **31770EFB**.