



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT

Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Anexo Nº 1453/2023 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2º TERMO ADITIVO																				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	TOTAL PARCIAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$111.672,38	60,00%	30,00%	10,00%														100,00%	
			R\$ 67.003,43	R\$ 33.501,71	R\$ 11.167,24														R\$ 111.672,38	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$288.441,40	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	100,00%	
			R\$ 21.300,29	R\$ 21.300,29	R\$ 21.300,29	R\$ 21.300,29	R\$ 21.300,29	R\$ 21.300,29	R\$ 21.300,29	R\$ 21.300,29	R\$ 21.300,29	R\$ 21.300,29	R\$ 13.819,83	R\$ 13.819,83	R\$ 13.819,83	R\$ 13.819,83	R\$ 13.819,83	R\$ 13.819,83	R\$ 13.819,83	R\$ 288.441,40
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/ENTULHO	R\$56.460,91	21,85%	7,28%								70,86%							100,00%	
			R\$ 12.338,45	R\$ 4.112,82									R\$ 40.009,65							R\$ 56.460,91
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$99.212,70			9,11%					2,68%	10,71%	38,75%	38,75%						100,00%	
					R\$ 9.035,19					R\$ 2.657,41	R\$ 10.629,64	R\$ 38.445,23	R\$ 38.445,23							R\$ 99.212,70
5	INFRAESTRUTURA	R\$218.454,58		38,52%	48,15%	9,63%						3,70%							100,00%	
				R\$ 84.146,76	R\$ 105.183,45	R\$ 21.036,69						R\$ 8.087,69								R\$ 218.454,58
6	SUPERESTRUTURA	R\$559.055,77			3,88%	11,65%	11,65%	19,42%	15,53%	15,53%		11,17%	11,17%						100,00%	
					R\$ 21.709,30	R\$ 65.127,90	R\$ 65.127,90	R\$ 108.546,51	R\$ 86.837,20	R\$ 86.837,20		R\$ 62.434,88	R\$ 62.434,88							R\$ 559.055,77
7	COBERTURA	R\$300.463,26									19,75%	29,63%	25,31%	25,31%					100,00%	
										R\$ 59.353,73	R\$ 89.030,59	R\$ 76.039,47	R\$ 76.039,47							R\$ 300.463,26
8	PAREDES DE VEDAÇÃO	R\$211.263,67				7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	15,87%	15,87%	12,17%	12,17%	12,17%					100,00%	
						R\$ 16.766,61	R\$ 16.766,61	R\$ 16.766,61	R\$ 16.766,61	R\$ 33.533,22	R\$ 33.533,22	R\$ 25.710,26	R\$ 25.710,26	R\$ 25.710,26						
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$49.692,06				4,82%	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	19,28%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	100,00%	
						R\$ 2.394,73	R\$ 4.789,46	R\$ 4.789,46	R\$ 4.789,46	R\$ 4.789,46	R\$ 9.578,92	R\$ 3.093,43	R\$ 3.093,43	R\$ 3.093,43	R\$ 3.093,43	R\$ 3.093,43	R\$ 3.093,43	R\$ 3.093,43		
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$60.588,79				5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%	
						R\$ 3.029,44	R\$ 3.029,44	R\$ 9.088,32	R\$ 9.088,32	R\$ 9.088,32	R\$ 9.088,32	R\$ 3.029,44	R\$ 3.029,44	R\$ 3.029,44	R\$ 3.029,44	R\$ 3.029,44	R\$ 3.029,44	R\$ 3.029,44		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$1.152.972,15					2,11%	5,29%	5,29%	10,57%	10,57%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	100,00%	
						R\$ 24.377,71	R\$ 60.944,28	R\$ 60.944,28	R\$ 121.888,57	R\$ 121.888,57	R\$ 108.989,82	R\$ 108.989,82	R\$ 108.989,82	R\$ 108.989,82	R\$ 108.989,82	R\$ 108.989,82	R\$ 108.989,82	R\$ 108.989,82	R\$ 108.989,82	R\$ 1.152.972,15
12	REVESTIMENTOS	R\$542.820,88				4,94%	4,94%	9,89%	9,89%	19,77%	5,93%			11,16%	11,16%	11,16%	11,16%	11,16%	100,00%	
						R\$ 26.834,73	R\$ 26.834,73	R\$ 53.669,45	R\$ 53.669,45	R\$ 107.338,90	R\$ 32.201,67			R\$ 60.567,99	R\$ 60.567,99	R\$ 60.567,99	R\$ 60.567,99	R\$ 60.567,99		
13	PINTURA	R\$113.705,77								3,00%	40,00%				14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	100,00%	
										R\$ 3.411,17	R\$ 45.482,31				R\$ 16.203,07	R\$ 16.203,07	R\$ 16.203,07	R\$ 16.203,07		
14	PORTAS	R\$111.154,26										19,41%				26,86%	26,86%	26,86%	100,00%	
										R\$ 21.579,98							R\$ 29.858,09	R\$ 29.858,09	R\$ 29.858,09	
15	JANELAS	R\$49.461,03					4,77%	19,09%	14,32%	14,32%	14,32%						11,06%	11,06%	11,06%	100,00%
								R\$ 2.360,66	R\$ 9.442,64	R\$ 7.081,98	R\$ 7.081,98	R\$ 7.081,98						R\$ 5.470,60	R\$ 5.470,60	R\$ 5.470,60
16	AR CONDICIONADO	R\$229.085,42								3,55%	3,55%	3,55%			22,34%	22,34%	22,34%	22,34%	100,00%	
										R\$ 8.128,62	R\$ 8.128,62	R\$ 8.128,62				R\$ 51.174,89	R\$ 51.174,89	R\$ 51.174,89	R\$ 51.174,89	
17	INCÊNDIO	R\$4.399,07								15,00%	15,00%							35,00%	35,00%	100,00%
											R\$ 659,86	R\$ 659,86							R\$ 1.539,67	R\$ 1.539,67

18	COMPLEMENTARES	RS177.575,90													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
															R\$ 44.393,98	R\$ 44.393,98	R\$ 44.393,98	R\$ 44.393,98	R\$ 177.575,90
19	REAJUSTE	RS96.629,52										14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	100,00%
												R\$ 13.804,22	R\$ 13.804,22	R\$ 13.804,22	R\$ 13.804,22	R\$ 13.804,22	R\$ 13.804,22	R\$ 13.804,22	R\$ 96.629,52
	TOTAL	RS 4.433.109,52	100.642,16	143.061,57	168.395,46	156.490,39	164.586,80	284.547,55	268.606,21	466.068,73	410.183,95	393.463,91	345.366,57	229.014,98	315.076,66	350.405,36	351.945,03	285.254,17	4.433.109,52
	ACUMULADO	RS	100.642,16	243.703,73	412.099,20	568.589,58	733.176,38	1.017.723,94	1.286.330,15	1.752.398,87	2.162.582,82	2.556.046,74	2.901.413,31	3.130.428,30	3.445.504,96	3.795.910,32	4.147.855,35	4.433.109,52	
	ACUMULADO - %	%	2,27%	5,50%	9,30%	12,83%	16,54%	22,96%	29,02%	39,53%	48,78%	57,66%	65,45%	70,61%	77,72%	85,63%	93,57%	100,00%	

DESEMBARGADOR HILO DE ALMEIDA SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

SR. JOÃO PEDRO JERICÓ MENESES
Representante da Empresa CONSTRUTORA DUX LTDA



Documento assinado eletronicamente por **JOAO PEDRO JERICO MENESES**, **Usuário Externo**, em 27/11/2023, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Hilo de Almeida Sousa**, **Presidente**, em 27/11/2023, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **4917853** e o código CRC **84A1D4C3**.