



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT
Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Cronograma Nº 14/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 1º ADITIVO AO CONTRATO 282/2023 (TERMO ADITIVO Nº 104/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT - 6728122)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 1º ADITIVO AO CONTRATO 282/2023																	
OBRA:		Construção do Novo Fórum da Comarca de Pio IX - PI															
ENDEREÇO:		Rua Izidro de Alencar Bezerra, Quadra E, Lote 01, CEP 64.660-000, Pio IX - PI															
CLIENTE:		Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura															
BDI:		28,10%															
FONTE:		SINAPI/PI - 04/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 02/2023, SICRO PIAUÍ - 01/2023															
DATA:		ago/23															
VALOR POR UNIDADE:		6.570.145,64															
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	699.937,57	177.714,68 25,39%	118.476,45 16,93%	29.619,12 4,23%	29.619,12 4,23%	29.619,12 4,23%	30.708,14 4,39%	31.575,66 4,51%	31.575,66 4,51%	31.575,66 4,51%	31.575,66 4,51%	31.575,66 4,51%	31.575,66 4,51%	31.575,66 4,51%	31.575,66 4,51%	31.575,66 4,51%
2	INFRAESTRUTURA	1.990.340,95	169.601,40 8,52%	169.601,40 8,52%	339.202,81 17,04%	508.804,21 25,56%	508.804,21 25,56%	- 0,00%	294.326,91 14,79%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%
3	SUPERESTRUTURA	455.488,13	- 0,00%	- 0,00%	44.807,46 9,84%	89.614,92 19,67%	112.018,64 24,59%	116.137,28 25,50%	92.909,83 20,40%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%
4	PAREDES E PAINEIS	290.529,86	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	28.273,33 9,73%	42.410,00 14,60%	73.282,18 25,22%	73.282,18 25,22%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%
5	ESQUADRIAS	318.362,74	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	31.836,28 10,00%	15.918,14 5,00%	15.918,14 5,00%	47.754,41 15,00%	47.754,41 15,00%	63.672,55 20,00%	63.672,55 20,00%	31.836,27 10,00%
6	COBERTURA	443.849,38	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	44.384,94 10,00%	133.154,81 30,00%	88.769,88 20,00%	88.769,88 20,00%	44.384,94 10,00%	44.384,94 10,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%
7	REVESTIMENTO	212.939,53	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	42.587,91 20,00%	42.587,91 20,00%	31.940,93 15,00%	31.940,93 15,00%	31.940,93 15,00%	31.940,93 15,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	395.520,79	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	19.142,60 4,84%	19.142,60 4,84%	39.692,84 10,04%	79.385,69 20,07%	79.385,69 20,07%	39.692,85 10,04%	39.692,85 10,04%	19.846,42 5,02%	19.846,42 5,02%	19.846,42 5,02%	19.846,42 5,02%	- 0,00%
9	PINTURA	64.899,18	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	3.244,96 5,00%	3.244,96 5,00%	9.734,88 15,00%	9.734,88 15,00%	12.979,84 20,00%	12.979,84 20,00%	12.979,83 20,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	443.629,77	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	21.471,00 4,84%	21.471,00 4,84%	66.781,29 15,05%	66.781,29 15,05%	66.781,29 15,05%	33.390,65 7,53%	33.390,65 7,53%	22.260,44 5,02%	22.260,44 5,02%	22.260,44 5,02%	22.260,44 5,02%	44.520,87 10,04%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	663.587,84	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	33.179,39 5,00%	66.358,78 10,00%	99.538,18 15,00%	66.358,79 10,00%	66.358,79 10,00%	66.358,79 10,00%	66.358,79 10,00%	66.358,79 10,00%	66.358,79 10,00%	66.358,78 10,00%
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	4.801,54	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	1.200,39 25,00%	1.200,39 25,00%	2.400,77 50,00%

13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	56.157,95	-	-	-	-	-	11.231,59	16.847,38	11.231,59	2.807,90	2.807,90	2.807,90	2.807,90	2.807,90	2.807,90	-
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	237.577,90	-	-	-	-	-	-	-	47.515,58	35.636,69	35.636,69	23.757,79	23.757,79	23.757,79	23.757,79	23.757,79
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	249.990,67	-	-	-	-	12.077,67	37.565,21	37.565,21	37.565,21	18.782,61	18.782,61	18.782,61	18.782,61	18.782,61	18.782,61	12.521,74
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,83%	15,03%	15,03%	15,03%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	5,01%
16	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	42.596,67	-	-	-	-	-	2.129,83	6.389,50	6.389,50	3.194,75	3.194,75	3.194,75	3.194,75	3.194,75	3.194,75	8.519,34
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	15,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	20,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	32.117,36	-	-	-	-	-	-	-	4.817,60	2.408,80	2.408,80	4.817,61	4.817,61	4.817,61	4.817,61	3.211,74
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	7,50%	7,50%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
18	INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV	22.590,78	-	-	-	-	-	1.129,54	2.259,07	3.388,62	2.259,08	2.259,08	2.259,08	2.259,08	2.259,08	2.259,08	2.259,07
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
19	SISTEMA FOTOVOLTAICO	209.020,83	-	-	-	-	-	-	-	-	20.902,09	20.902,09	20.902,09	20.902,09	31.353,13	31.353,13	62.706,24
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%
20	DIVERSOS	280.427,15	-	-	-	-	-	-	-	56.085,43	28.042,72	28.042,72	35.053,40	35.053,40	35.053,39	35.053,39	28.042,71
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	10,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
TOTAL (R\$)		7.114.366,59	347.316,08	288.077,85	413.629,39	696.925,18	745.543,24	411.837,29	854.654,35	725.135,52	424.926,46	424.926,46	385.431,67	385.431,67	339.920,31	339.920,31	330.690,81
TOTAL ACUMULADO (R\$)			347.316,08	635.393,94	1.049.023,33	1.745.948,51	2.491.491,75	2.903.329,04	3.757.983,39	4.483.118,91	4.908.045,37	5.332.971,83	5.718.403,50	6.103.835,17	6.443.755,48	6.783.675,78	7.114.366,59
TOTAL (%)			4,88%	8,93%	14,75%	24,54%	35,02%	40,81%	52,82%	63,02%	68,99%	74,96%	80,38%	85,80%	90,57%	95,35%	100,00%

DESEMBARGADOR ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

SR. WELLINGTON GOMES DA SILVA
Representante da Empresa YPE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA



Documento assinado eletronicamente por **Wallembert do Nascimento Sousa, Usuário Externo**, em 16/04/2025, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Gomes da Silva, Usuário Externo**, em 22/04/2025, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Aderson Antonio Brito Nogueira, Presidente**, em 23/04/2025, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **6728126** e o código CRC **0481F352**.