



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT
Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Anexo Nº 1451/2024 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

ANEXO ÚNICO

Obra	PLANILHA LICITANTE - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ITAINÓPOLIS - PI																
Bancos	SINAPI - 02/2023 - Piauí ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará																
B.D.I.	PADRÃO: 27,03% EQUIPAMENTOS: 16,32%																
Encargos Sociais	Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%																
Cronograma Físico e Financeiro - 1º Termo Aditivo																	
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	420 DIAS	480 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,16%	29,71%	19,80%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	5,11%	5,11%	5,11%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	
		551.267,66	163.762,88	109.175,25	27.293,81	27.293,81	27.293,81	27.293,81	28.192,38	28.192,38	28.192,38	16.915,43	16.915,43	16.915,43	16.915,43	16.915,42	
2	INFRAESTRUTURA	17,57%	8,95%	17,89%	17,89%	17,89%	13,42%	13,42%				5,27%	5,27%				
		1.058.081,99	94.660,05	189.320,10	189.320,10	189.320,10	141.990,07	141.990,07				55.740,75	55.740,75				
3	SUPERESTRUTURA	7,70%		8,69%	17,38%	17,38%	17,38%	8,69%	8,98%	8,98%		6,26%	6,26%				
		463.768,53		40.308,43	80.616,86	80.616,86	80.616,86	40.308,43	41.635,47	41.635,47		29.015,08	29.015,08				
4	PAREDES E PAINES	5,10%				9,10%	9,10%	18,20%	23,50%	23,50%	9,40%	3,61%	3,61%				
		306.958,75				27.928,71	27.928,71	55.857,42	72.120,46	72.120,46	28.848,18	11.077,40	11.077,40				
5	ESQUADRIAS	4,85%						9,67%	19,97%	19,97%	24,97%				15,05%	10,37%	
		291.907,77						28.221,44	58.301,11	58.301,11	72.876,38				43.925,53	30.282,20	
6	COBERTURA	7,41%						9,30%	9,61%	19,22%	48,04%	6,92%	6,92%				
		446.275,79						41.510,34	42.876,95	85.753,89	214.384,73	30.874,94	30.874,94				
7	REVESTIMENTO	4,65%						7,34%	15,16%	15,16%	15,16%	20,05%	27,12%				
		279.924,37						20.546,13	42.445,10	42.445,10	42.445,10	56.120,16	75.922,78				
8	PAVIMENTAÇÃO	6,86%				4,87%	4,87%	9,74%	20,13%	20,13%	20,13%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	
		412.747,99				20.107,81	20.107,81	40.215,61	83.079,19	83.079,19	83.079,19	16.615,84	16.615,84	16.615,84	16.615,84	16.615,84	
9	PINTURA	1,94%									8,28%			30,57%	30,57%	30,57%	
		116.984,18									9.680,81			35.767,79	35.767,79	35.767,79	
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	4,84%				4,72%	4,72%	14,15%	14,62%	14,62%	14,62%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	
		291.501,12				13.748,99	13.748,99	41.246,98	42.604,92	42.604,92	42.604,92	18.988,28	18.988,28	18.988,28	18.988,28	18.988,28	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,47%					4,92%	4,92%	20,33%	20,33%	15,25%	6,10%	6,10%	6,10%	7,97%	7,97%	
		690.831,12					33.996,75	33.996,75	140.463,99	140.463,99	105.347,99	42.147,72	42.147,72	42.147,72	55.059,24	55.059,24	
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,07%													50,00%	50,00%	
		4.300,32													2.150,16	2.150,16	
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,87%						19,49%	30,19%	20,13%	10,06%	10,06%	10,06%				
		52.392,95						10.209,69	15.818,72	10.545,81	5.272,91	5.272,91	5.272,91				
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	4,17%								20,00%	30,00%			20,00%	20,00%	10,00%	
		250.955,00								50.191,00	75.286,50			50.191,00	50.191,00	25.095,50	

15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	4,10%					4,87%	14,62%	15,10%	15,10%	15,10%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%
		246.718,65					12.019,37	36.058,11	37.245,22	37.245,22	37.245,22	17.381,10	17.381,10	17.381,10	17.381,10	17.381,10
16	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	0,63%						4,85%	15,02%	15,02%	15,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%
		37.971,39						1.840,99	5.704,80	5.704,80	5.704,80	3.803,20	3.803,20	3.803,20	3.803,20	3.803,20
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	0,52%								15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
		31.070,56								4.660,58	4.660,58	4.349,88	4.349,88	4.349,88	4.349,88	4.349,88
18	INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV	0,16%						4,85%	10,02%	15,02%	20,03%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%
		9.640,52						467,41	965,59	1.448,39	1.931,18	965,59	965,59	965,59	965,59	965,59
19	SISTEMA FOTOVOLTAICO	3,68%								20,00%			20,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		221.256,54									44.251,31			44.251,31	66.376,96	66.376,96
20	DIVERSOS	4,25%								18,88%	18,88%			25,00%	25,00%	12,23%
		255.853,25								48.317,67	48.317,67			63.963,31	63.963,31	31.291,29
Porcentagem			4,29%	5,63%	4,94%	5,96%	5,94%	8,63%	10,16%	12,50%	14,12%	5,14%	5,47%	5,24%	6,59%	5,40%
Custo		6.020.408,44	258.422,93	338.803,78	297.230,77	359.016,28	357.702,38	519.763,19	611.453,90	752.709,98	850.129,85	309.268,28	329.070,90	315.340,45	396.453,31	325.042,45
Porcentagem Acumulado			4,29%	9,92%	14,86%	20,82%	26,76%	35,40%	45,55%	58,05%	72,18%	77,31%	82,78%	88,02%	94,60%	100,00%
Custo Acumulado			258.422,93	597.226,71	894.457,48	1.253.473,75	1.611.176,13	2.130.939,32	2.742.393,22	3.495.103,20	4.345.233,05	4.654.501,33	4.983.572,23	5.298.912,68	5.695.365,99	6.020.408,44

DESEMBARGADOR HILO DE ALMEIDA SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

SR(A). ROSANA GUIMARÃES DA SILVA
Representante da Empresa



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Guimarães da Silva, Usuário Externo**, em 01/11/2024, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Hilo de Almeida Sousa, Presidente**, em 06/11/2024, às 08:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **6122936** e o código CRC **24187B13**.