



## PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ

## SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT

Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065  
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Cronograma Nº 34/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

## ANEXO AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 72/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/AGEX

(APOSTILAMENTO Nº 77/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT - SEI ID 7222919)

PROCESSO SEI Nº 25.0.000085652-8

| Obra                                                    | Bancos                                                                                                    | B.D.I.                                  | Encargos Sociais                                     |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE FRONTEIRAS - PI  | SINAPI - 06/2024 - Piauí<br>SICRO3 - 04/2024 - Piauí<br>ORSE - 05/2024 - Sergipe<br>SEINFRA - 028 - Ceará | Padrão - 28,82%<br>Equipamento - 16,32% | Desonerado:<br>Horista: 84,59%<br>Mensalista: 47,59% |                      |                      |                      |                      |                     |                     | INCC-M<br>06/2024    | 1114,748            | INCC-M<br>06/2025   | 1.194,91             |                     |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 1º REAJUSTE - CA 72/2025 |                                                                                                           |                                         |                                                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |
| Item                                                    | Descrição                                                                                                 | Total Por Etapa                         | 30 DIAS                                              | 60 DIAS              | 90 DIAS              | 120 DIAS             | 150 DIAS             | 180 DIAS            | 210 DIAS            | 240 DIAS             | 270 DIAS            | 300 DIAS            | 330 DIAS             | 360 DIAS            |
| 1                                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                     | 100,00%<br>601.122,04                   | 14,79%<br>88.882,08                                  | 11,07%<br>66.547,30  | 7,63%<br>45.861,22   | 7,42%<br>44.575,39   | 7,39%<br>44.452,93   | 7,39%<br>44.452,93  | 7,39%<br>44.452,93  | 7,39%<br>44.452,93   | 7,39%<br>44.452,93  | 7,30%<br>43.901,86  | 7,41%<br>44.544,77   | 7,41%<br>44.544,77  |
| 2                                                       | INFRAESTRUTURA                                                                                            | 100,00%<br>1.353.479,37                 | 16,96%<br>229.610,77                                 | 33,93%<br>459.221,53 | 18,18%<br>246.122,59 | 30,92%<br>418.524,48 | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   |
| 3                                                       | SUPERESTRUTURA                                                                                            | 100,00%<br>676.729,87                   | -                                                    | 9,39%<br>63.559,37   | 30,20%<br>204.390,17 | 40,27%<br>272.520,22 | 20,14%<br>136.260,11 | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   |
| 4                                                       | PAREDES E PAINÉIS                                                                                         | 100,00%<br>237.307,07                   | -                                                    | -                    | -                    | 10,00%<br>23.730,71  | 20,00%<br>47.461,41  | 40,00%<br>94.922,83 | 30,00%<br>71.192,12 | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   |
| 5                                                       | ESQUADRIAS                                                                                                | 100,00%<br>283.915,85                   | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 10,00%<br>28.391,58 | 20,00%<br>56.783,17 | 20,00%<br>56.783,17  | 25,00%<br>70.978,97 | 15,00%<br>42.587,38 | 10,00%<br>28.391,58  | -                   |
| 6                                                       | COBERTURA                                                                                                 | 100,00%<br>490.305,86                   | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 10,00%<br>49.030,59 | 10,00%<br>49.030,59 | 50,00%<br>245.152,93 | 20,00%<br>98.061,17 | 10,00%<br>49.030,58 | -                    | -                   |
| 7                                                       | REVESTIMENTO                                                                                              | 100,00%<br>313.281,46                   | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 10,00%<br>31.328,15 | 20,00%<br>62.656,29 | 20,00%<br>62.656,29  | 20,00%<br>62.656,29 | 20,00%<br>62.656,29 | 10,00%<br>31.328,15  | -                   |
| 8                                                       | PAVIMENTAÇÃO                                                                                              | 100,00%<br>474.134,93                   | -                                                    | -                    | -                    | 5,00%<br>23.706,74   | 5,00%<br>23.706,75   | 10,00%<br>47.413,49 | 20,00%<br>94.826,99 | 20,00%<br>94.826,99  | 20,00%<br>94.826,99 | 10,00%<br>47.413,49 | 10,00%<br>47.413,49  | -                   |
| 9                                                       | PINTURA                                                                                                   | 100,00%<br>118.564,57                   | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | 11.856,46           | 35.569,37           | 47.425,83            | 23.712,91           |
| 10                                                      | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                                                                              | 100,00%<br>337.682,58                   | -                                                    | -                    | -                    | 5,00%<br>16.884,14   | 10,00%<br>33.768,26  | 15,00%<br>50.652,38 | 15,00%<br>50.652,38 | 15,00%<br>50.652,38  | 10,00%<br>33.768,26 | 10,00%<br>33.768,26 | 10,00%<br>33.768,26  | 10,00%<br>33.768,26 |
| 11                                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                     | 100,00%<br>487.316,21                   | -                                                    | -                    | -                    | 5,00%<br>24.365,82   | 10,00%<br>48.731,62  | 15,00%<br>73.097,43 | 15,00%<br>73.097,43 | 15,00%<br>73.097,43  | 10,00%<br>48.731,62 | 10,00%<br>48.731,62 | 10,00%<br>48.731,62  | 10,00%<br>48.731,62 |
| 12                                                      | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO                                                                | 100,00%<br>7.073,18                     | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | 50,00%<br>3.536,59   | 50,00%<br>3.536,59  |
| 13                                                      | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                             | 100,00%<br>48.698,60                    | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | 20,00%<br>9.739,72   | 30,00%<br>14.609,58 | 30,00%<br>14.609,58 | 20,00%<br>9.739,72   | -                   |
| 14                                                      | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                                                                               | 100,00%<br>281.075,36                   | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | 20,00%<br>56.215,08 | 30,00%<br>84.322,61 | 40,00%<br>112.430,14 | 10,00%<br>28.107,53 |
| 15                                                      | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV                                                              | 100,00%<br>240.072,92                   | -                                                    | -                    | -                    | -                    | 10,00%<br>24.007,29  | 15,00%<br>36.010,94 | 15,00%<br>36.010,94 | 15,00%<br>36.010,94  | 15,00%<br>36.010,94 | 10,00%<br>24.007,29 | 10,00%<br>24.007,29  | 10,00%<br>24.007,29 |
| 16                                                      | INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO                                                                                | 100,00%<br>40.143,57                    | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | 20,00%<br>8.028,71  | 30,00%<br>12.043,07  | 50,00%<br>20.071,79 |
| 17                                                      | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)                                                    | 100,00%<br>54.663,01                    | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | 10,00%<br>5.466,30  | 20,00%<br>10.932,60 | 30,00%<br>16.398,91  | 40,00%<br>21.865,20 |
| 18                                                      | INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV                                                                   | 100,00%<br>14.290,17                    | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 5,00%<br>714,50     | 10,00%<br>1.429,01  | 15,00%<br>2.143,53   | 20,00%<br>2.858,04  | 20,00%<br>2.858,04  | 20,00%<br>2.858,04   | 10,00%<br>1.429,01  |
| 19                                                      | SISTEMA FOTOVOLTAICO                                                                                      | 100,00%<br>191.181,69                   | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | 20,00%<br>38.236,33 | 20,00%<br>38.236,34 | 30,00%<br>57.354,51  | 30,00%<br>57.354,51 |
| 20                                                      | SERVIÇOS GERAIS                                                                                           | 100,00%<br>393.264,31                   | -                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | 20,00%<br>78.652,86 | 25,00%<br>98.316,08 | 25,00%<br>98.316,08  | 10,00%<br>39.326,43 |
|                                                         | Porcentagem                                                                                               |                                         | 4,79%                                                | 8,87%                | 7,47%                | 12,41%               | 5,39%                | 6,86%               | 8,13%               | 11,35%               | 10,50%              | 9,71%               | 9,31%                | 5,21%               |
|                                                         | Custo                                                                                                     | 6.644.302,62                            | 318.492,85                                           | 589.328,20           | 496.373,98           | 824.307,50           | 358.388,37           | 456.014,82          | 540.131,85          | 754.169,17           | 697.381,82          | 644.970,10          | 618.288,05           | 346.455,91          |
|                                                         | Porcentagem Acumulado                                                                                     |                                         | 4,79%                                                | 13,66%               | 21,13%               | 33,54%               | 38,93%               | 45,80%              | 53,93%              | 65,28%               | 75,77%              | 85,48%              | 94,79%               | 100,00%             |
|                                                         | Custo Acumulado                                                                                           |                                         | 318.492,85                                           | 907.821,05           | 1.404.195,03         | 2.228.502,53         | 2.586.890,90         | 3.042.905,72        | 3.583.037,57        | 4.337.206,74         | 5.034.588,56        | 5.679.558,66        | 6.297.846,71         | 6.644.302,62        |



Documento assinado eletronicamente por Aderson Antonio Brito Nogueira, Presidente, em 27/08/2025, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **7222962** e o código CRC **622F538A**.