



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT

Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065
Teresina - PI - www.tipi.ius.br

Cronograma N° 45/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

ANEXO AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 282/2024 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/AGEX
(APOSTILAMENTO Nº 95/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT - SEI ID 7450294)

PROCESSO SEI Nº 25.0.000099689-3
CRONOGRAMA DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO E AROQUIVO CENTRAL TJPI.

Cronograma Físico e Financeiro - 2º REAJUSTE														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	15,31%	7,46%	7,46%	7,46%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,92%	7,20%	7,20%
		901.599,07	137.993,16	67.271,67	67.271,67	67.271,67	72.124,31	72.124,31	72.124,31	72.124,31	72.124,31	71.382,67	64.893,34	64.893,34
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	9,78%	19,56%	19,56%	19,56%	15,77%	15,77%						
		3.302.675,30	323.010,34	646.020,69	646.020,69	646.020,69	520.801,45	520.801,45						
3	ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO / MURO / VESTIBULOS / BARRILETARIN 4 PAREDES E PAINÉIS	100,00%		9,64%	19,28%	19,28%	51,80%							
		681.634,61		65.703,17	131.406,33	131.406,33	353.118,77							
		100,00%				9,37%	10,07%	20,14%	25,18%	25,18%	10,07%			
		995.793,70				93.291,34	100.278,04	200.556,08	250.695,10	250.695,10	100.278,04			
5	ESQUADRIAS	100,00%					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%	
		441.199,46					44.119,95	88.239,89	88.239,89	88.239,89	110.299,86	66.179,92	44.119,95	
6	COBERTURA	100,00%					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	10,00%		
		1.171.518,21					117.151,82	117.151,82	234.303,64	585.759,11	117.151,82			
7	REVESTIMENTO	100,00%					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		522.867,84					52.286,78	104.573,57	104.573,57	104.573,57	104.573,57	52.286,78		
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%				4,67%	5,02%	10,03%	20,07%	20,07%	20,07%	10,03%	10,03%	
		1.180.976,76				55.126,76	59.255,26	118.510,53	237.021,05	237.021,05	237.021,05	118.510,53	118.510,53	
9	PINTURA	100,00%									10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
		287.230,28									28.723,03	86.169,08	114.892,11	57.446,06
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00%					5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		334.509,26					16.725,46	33.450,93	50.176,39	50.176,39	66.901,85	66.901,85	66.901,85	33.450,93
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		681.086,36					34.054,32	68.108,64	102.162,95	136.217,27	136.217,27	136.217,27	136.217,27	68.108,64
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%										50,00%	50,00%	
		153.596,80										76.798,40	76.798,40	
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		77.437,46								15.487,49	23.231,24	23.231,24	15.487,49	
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%									20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
		357.407,74									71.481,55	107.222,32	142.963,10	35.740,77
15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	100,00%				10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
		346.133,73				34.613,37	51.920,06	51.920,06	69.226,75	69.226,75	34.613,37	34.613,37		
16	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	100,00%				10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
		43.598,87				4.359,89	6.539,83	6.539,83	8.719,77	8.719,77	4.359,89	4.359,89		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	100,00%										50,00%	50,00%	
		134.401,02										67.200,51	67.200,51	
18	INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV	100,00%					5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		15.092,26					754,61	1509,23	2263,84	3018,45	3018,45	3018,45	1509,23	
19	SISTEMA FOTOVOLTAICO	100,00%									20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		516.277,70									103.255,54	103.255,54	154.883,31	154.883,31
20	DIVERSOS	100,00%								20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%
		794.005,25								158.801,05	158.801,05	198.501,31	198.501,31	79.400,53
	Porcentagem		3,56%	6,02%	6,53%	7,68%	8,85%	9,55%	7,97%	10,77%	14,53%	9,59%	10,01%	4,94%
	Custo	12.939.041,67	461.003,51	778.995,52	844.698,69	993.116,78	1.144.551,09	1.235.545,20	1.031.334,43	1.393.795,80	1.879.632,44	1.241.288,83	1.295.647,66	639.431,72
	Porcentagem Acumulado		3,56%	9,58%	16,11%	23,79%	32,63%	42,18%	50,15%	60,92%	75,45%	85,04%	95,06%	100,00%
	Custo Acumulado		461.003,51	1.239.999,03	2.084.697,72	3.077.814,50	4.222.365,59	5.457.910,79	6.489.245,22	7.883.041,02	9.762.673,46	11.003.962,29	12.299.609,95	12.939.041,67



Documento assinado eletronicamente por **Aderson Antonio Brito Nogueira, Presidente**, em 24/10/2025, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.ius.br/verificar.php> informando o código verificador **7450305** e o código CRC **FE4BDF64**.